

杭州耀艺数码科技有限公司年产数码印花面料 100 万米建设项目 竣工环境保护（先行）验收意见

2025 年 3 月 21 日，杭州耀艺数码科技有限公司根据《杭州耀艺数码科技有限公司年产数码印花面料 100 万米建设项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环评文件和环评批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

杭州耀艺数码科技有限公司成立于 2023 年 9 月，注册地位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东升路 1216 号。

杭州耀艺数码科技有限公司投资 320 万元，租用杭州萧山凤升色织厂所属工业厂房，位于杭州市萧山区瓜沥镇东升路 1216 号，面积 1000m²，同时购置 4 台数码印花机、2 台环型蒸化机、1 台验布打卷机及废气处置装置等设备进行生产。为此企业 2024 年委托杭州金田工程设计咨询有限公司编制的《杭州耀艺数码科技有限公司年产数码印花面料 100 万米建设项目环境影响报告表》（批文号萧环建[2024]83 号），该环评报告审批产能为：年产数码印花面料 100 万米。由于部分设备暂未上齐，本次验收为先行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2024 年通过评审批—萧环建[2024]83 号。本次验收萧环建[2024]83 号项目。

萧环建[2024]83 号项目于 2024 年 6 月开始建设，2024 年 8 月 22 日竣工，2024 年 8 月 25 日开始调试运行。企业已进行排污许可申领，许可证编号 91330109MACW6W6H5W001P。

（三）投资情况

项目总投资 320 万元，其中环保投资 15 万元，占实际总投资 4.69%。

（四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的“萧环建[2024]83 号项目”，即年产数码印花面料 100 万米。因目前部分设备暂未上齐，故本次验收为先行验收。

二、工程变动情况

本项目建设性质、建设地点、生产工艺、生产规模、生产原辅料、污染防治措施与环评审批基本一致，项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活污水。企业生活污水经化粪池预处理达标后，由于项目地污水管网未接通，定期委托保洁公司清运至市政污水管网，最终经萧山临江污水处理厂集中处理后排入钱塘江。

（二）废气

本项目数码印花废气经“水喷淋”处理后通过 15m 排气筒高空排放。

（三）噪声

本项目主要噪声为各类生产设备及环保设备运行时产生的噪声。

企业通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、高噪声设备采取减振降噪措施、生产过程中关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

（四）固废

本次验收项目产生的不合格品、一般废包装材料收集后由物资公司回收利用。废墨水空瓶、设备清洗废液、喷淋塔置换废液、废机油、含油废包装桶属于危险废物，委托有资质单位处置。

（五）其他

（1）企业已经具备一定的环境风险防范及应急措施，并配备了一定的应急物资。

（2）企业不涉及在线监测装置。

（3）项目环境影响报告中对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

根据建设项目竣工环境保护验收监测报告，浙江中广衡检测技术有限公司于2025年2月对该项目进行了环保验收监测（C-2502015），项目监测期间环境保护设施调试效果如下：

（一）环保设施处理效率

根据验收监测报告，数码废气经“水喷淋”处理后15m排气筒高空排放，对非甲烷总烃的平均去除率约78.8%。

（二）污染物排放情况

1、废水

检测结果显示：生活污水清运口中各项污染物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准）。

2、废气

根据验收监测报告，数码印花废气出口中非甲烷总烃排放符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1新建企业标准的要求；同时满足浙环函（2021）64号文中要求的50%控制限值。

厂界上、下风向无组织废气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2“新污染源大气污染物排放限值”中的“无组织排放监控浓度限值”，臭气浓度《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表 2 无组织标准的要求；。

厂区内无组织废气中非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。

3、噪声

根据验收监测报告，厂界昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

4、污染物排污总量

根据验收报告，项目排污总量满足环评要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，本项目废水、废气等环保设施均能正常运行，项目竣工验收废水、废气、噪声等监测数据能达到相关排放标准，固废做到资源化和无害化处理。项目环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境的影响在环评预测范围内。

六、验收结论

杭州耀艺数码科技有限公司年产数码印花面料100万米建设项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过（先行）竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位完善“其他需要说明的事项”等竣工环保验收档案资料，按要求落实验收公示及信息平台申报等相关工作。

3、按照规范建设危废贮存场所和一般固废贮存场所，完善标识标牌，加强危废间规范化建设和危废贮存、转移的规范化管理。

4、完善环保管理制度和环保台账，加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。



杭州耀艺数码科技有限公司年产数码印花面料 100 万米建设项目
竣工环境保护（先行）验收会议签到单

验收组	姓名	单位	身份证号码	职务/职称	电话	备注
验收负责人	陈其培	杭州耀艺数码科技有限公司	339005199202264924	经理	13819512555	
验收参加人员	姜海	市工业环保处	32102519250153015	科长	15770000000	
	陈其培	耀艺数码	61011119820702015X	经理	13858128803	
	李以义	杭州金田工程设计有限公司	320705196210253519	主任	13857159176	
	钱军	浙江中恒新科技有限公司	330183198602254314	经理	13735857571	

